


### INFORME DE LA COMISIÓN

	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
LUGAR DE COMISIÓN:	Pl. 49 Teposcolula	Mixteca	Oaxaca
PERIODO DE LA COMISIÓN:	9 al 11 de Junio del 2021		
FOLIO(S) DEL VIATICO:	COBAO/COBAO/0175/2021	TRANSFERENCIA	00000258
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:		CUENTA CARGO	002610902843783410

**Pl.49 Teposcolula;** Se realizó el tendido de cable en el nuevo centro de cómputo construido en el plantel; colocando 32 cables de red en los ductos que se encontraban colocados en forma de "U"; se colocaron cajas, jacks para conector rj45 de red; la maniobra de instalación fué complicada dado que los ductos no eran de la misma medida y no había posibilidad de cambiarlos pues estaban incrustados en el cemento; aún así se logró dejar los 32 nodos conectados; también se realizo la maniobra de instalación del rack de comunicaciones para la red, fijandola a piso y haciendo el crimpado en el patch panel; se reutilizaron los switches del anterior centro de computo para lograr la conectividad en el nuevo centro de cómputo. Se cortaron los cables para la construcción de los link cord que se utilizan para conectar los jacks a los equipos de cómputo y los jacks del patch panel a los switches. También con ayuda de la dirección se colocó un cable de red desde el modem ubicado en la dirección hasta el nuevo centro de cómputo colocando dicho cable oculto dentro de los ductos; por lo que también se dejó conectividad de internet.



L.I. Miguel Perez Santiago