



## INFORME DE LA COMISIÓN



	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
LUGAR DE COMISIÓN:	SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	OAXACA
PERIODO DE LA COMISIÓN:	06 y 07 de Julio de 2023		
FOLIO(S) DEL VIATIC:	COBAO/COBAO/0474/2023	TRANSFERENCIA	1240781712

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

06 de Julio: Se salió de la Cd. de Oaxaca a las 05:00 hrs. realizando un recorrido de cinco horas aproximadamente para llegar al plantel poco antes de las 10:00 hrs. al plantel 31 Juquila. Destapar cada uno de los registros eléctricos de la red exterior para poder sacar los conductores eléctricos, reparar y aislar los cables que ocasionaban cortos circuitos, se realizo el levantamiento de la carga instalada en el edificio de dos niveles. Identificar fases, tierra y neutro. Se realizó encintado de conductores eléctricos en mal estado que estaban provocando cortes eléctricos.

07 de Julio: Se realizó el levantamiento de la carga instalada de los otros edificios en cada uno de los espacios educativos que conforman el plantel. Se realizó el levantamiento de toda la red eléctrica exterior. Se realizo el levantamiento arquitectónico del plantel. Siendo las 18:00 hrs. se emprendio el viaje de regreso para llegar a las 23:00 hrs.

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS

Oscar Alberto Roque Velasco

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN