



INFORME DE LA COMISIÓN



CIUDAD

REGIÓN

ESTADO

LUGAR DE COMISIÓN:

PL. 06 PUTLA DE GUERRERO

SIERRA SUR

OAXACA

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 25 AL 25 DE JUNIO DE 2026

FOLIO(S) DEL VIATIC:

COBAO/COBAO/0324/2026

TRANSFERENCIA

283039U739

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Supervisión de Obra: demolición de losa de azotea, observe que la losa presenta exposición de varillas de 3/8 de pulgada en dos entreejes, concreto desprendido, por mal procedimiento de construcción no calzarán la losa al momento del colado con tres centímetros de separación del armado estructural. no reuire de demolición. la meta sugerida es la construcción de dos aulas didácticas, para la escuela es nuestra.

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS

ARQ. GILBERTO VICENTE LÓPEZ HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN