



INFORME DE LA COMISIÓN



LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
	Plantel 35 "Jalapa del Márquez", Plantel 63 "Juchitán"	Istmo	Oaxaca
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL 10 AL 11 de septiembre de 2026		
FOLIO(S) DEL VIATIC:	COBAO/COBAO/0399/2026	TRANSFERENCIA	232145P086

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Realicé recorrido de supervisión a la infraestructura educativa del plantel 35 "Jalapa del Márquez", encontré obra de construcción aula de medios de estructura regional de 6 X 8, en obra gris con un avance del 75%, por ejecutar las partidas de acabado, adheridos y obra exterior, construcción financiada por ayuntamiento de Santa María Jalapa del Márquez, la infraestructura educativa está compuesta por edificios de estructura U-1C, que albergan aulas didácticas, laboratorio multidisciplinario y servicio sanitario para alumnos, edificios de estructura regional, oficinas administrativas, aulas didácticas, taller de cómputo, taller de contabilidad. cuenta con techado de estructura metálica con columnas de concreto.

Plantel 63 "Juchitán" supervisión a la infraestructura educativa, cuenta con dos módulos de aulas prefabricadas en uno de ellas se encuentra 3 aulas didácticas, el otro modulo se encuentra sin ocuparse, edificio de estructura regional de 6 X 8, dirección control escolar y aula didáctica. en proceso de construcción el taller de cómputo, aula de usos múltiples de estructura atípica. en obra de construcción el techado de estructura metálica con columnas de concreto reforzado., el plantel requiere de una subestación eléctrica con transformador de 145 KVA aproximadamente.

ARQ. Gilberto Vicente López Hernández

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS